



गंगाजमुना गाउँपालिका, धादिंग जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,७३२									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६,४४७	६,३३६	१११	१११			लाभग्राही, गंगाजमुना गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	६,३३६	६,३३६	०	१११			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६,३३६	५,६७२	६६४		७७५	लाभग्राही र गंगाजमुना गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	६,३३६	५,५६१	७७५		८८६	लाभग्राही, गंगाजमुना गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	६,३३६	५,५९९	७३७		८४८	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५,५९९	३,८७१	१,७२८		२,५७६	लाभग्राही र गंगाजमुना गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,५९९	३,६७५	१,९२४		२,७७२	लाभग्राही, गंगाजमुना गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	५,५९९	३,५३९	२,०६०		२,९०८	GMALI, Building-DLPIU			